

कायालय जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़

प्रगति माह : अप्रैल 2016

वित्तीय वर्ष 2013-14

डॉ० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की मासिक प्रगति रिपोर्ट

क्र० सं०	जनपद का नाम	परियोजना एवं विकासखण्ड का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण का लक्ष्य	निर्मित होने वाले आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र की भौतिक प्रगति						
					कार्य प्रारम्भ नहीं	प्लिंथ स्तर	लिण्टल स्तर	छत स्तर	पूर्ण	कुल योग (कालम 6 से 10 तक)	हस्तगत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आजमगढ़	ठेकमा	1	सादीपुर	0	0	0	0	1	1	1
2	आजमगढ़	कोयलसा	1	प्रा०पा० भीमाकोल	0	0	0	0	1	1	0
3	आजमगढ़	महराजगंज	8	सैदपुर	0	0	0	0	1	1	1
4	आजमगढ़	महराजगंज		प्रा०पा० सैदपुर	0	0	0	0	1	1	1
5	आजमगढ़	महराजगंज		ससना विश्वनाथपुर	0	0	0	0	1	1	1
6	आजमगढ़	महराजगंज		नौबरा देवारा किता प्रथम	0	0	0	0	1	1	1
7	आजमगढ़	महराजगंज		नौबरा देवारा किता प्रथम	0	0	0	0	1	1	1
8	आजमगढ़	महराजगंज		नौबरा देवारा किता प्रथम	0	0	0	0	1	1	1
9	आजमगढ़	महराजगंज		नौबरा देवारा किता प्रथम	0	0	0	0	1	1	1
10	आजमगढ़	महराजगंज		नौबरा देवारा किता प्रथम	0	0	0	0	1	1	0
11	आजमगढ़	मार्टीनगंज	3	करुई	0	0	0	0	1	1	1
12	आजमगढ़	मार्टीनगंज		करुई	0	0	0	0	1	1	1
13	आजमगढ़	मार्टीनगंज		करुई	0	0	0	0	1	1	1
14	आजमगढ़	मुहम्मदपुर	1	प्रा०वि० समाज कल्याण तिलहुआ	0	0	0	0	1	1	1
15	आजमगढ़	मैहनगर	2	बसिला	0	0	0	0	1	1	1
16	आजमगढ़	मैहनगर		रसूलपुर	0	0	0	0	1	1	1
17	आजमगढ़	बिलरियागंज	1	नसीरपुर	0	0	0	0	1	1	1
18	आजमगढ़	मिर्जापुर	4	खण्डवारी	0	0	0	0	1	1	0
19	आजमगढ़	मिर्जापुर		प्रा०पा० खण्डवारी	0	0	0	0	1	1	0
20	आजमगढ़	मिर्जापुर		खण्डवारी	0	0	0	0	1	1	0
21	आजमगढ़	मिर्जापुर		खण्डवारी	0	0	0	0	1	1	0
22	आजमगढ़	हरैया	2	बनावे	0	0	0	0	1	1	0
23	आजमगढ़	हरैया		सीवान प्रथम	0	0	0	0	1	1	0
24	आजमगढ़	पवई	1	करौजा	0	0	0	0	1	1	1
25	आजमगढ़	पल्हनी	2	प्रा०पा० हलुआडीह	0	0	0	0	1	1	1

प्रगति माह : अप्रैल 2016

वित्तीय वर्ष 2013-14

डॉ० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की मासिक प्रगति रिपोर्ट

क्र० सं०	जनपद का नाम	परियोजना एवं विकासखण्ड का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण का लक्ष्य	निर्मित होने वाले आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र की भौतिक प्रगति						
					कार्य प्रारम्भ नहीं	प्लिंथ स्तर	लिण्टल स्तर	छत स्तर	पूर्ण	कुल योग (कालम 6 से 10 तक)	हस्तगत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	आजमगढ़	फल्हनी		बेलनाडीह	0	0	0	0	1	1	1
27	आजमगढ़	रानी की सराय	2	चकवल	0	0	0	0	1	1	1
28	आजमगढ़	रानी की सराय		अल्लीपुर-2	0	0	0	0	1	1	0
29	आजमगढ़	सठियांव	1	प्रा०पा० दाउदपुर कुर्मी	0	0	0	0	1	1	1
30	आजमगढ़	फूलपुर	8	प्रा०पा० कनेरी	0	0	0	0	1	1	0
31	आजमगढ़	फूलपुर		जू०हा० स्कूल कनेरी	0	0	0	0	1	1	1
32	आजमगढ़	फूलपुर		हनुमान मन्दिर कनेरी	0	0	0	0	1	1	1
33	आजमगढ़	फूलपुर		प्रा०पा० बखरा	0	0	0	0	1	1	1
34	आजमगढ़	फूलपुर		प्रा०पा० बखरा	0	0	0	0	1	1	1
35	आजमगढ़	फूलपुर		प्रा०पा० बखरा	0	0	0	0	1	1	1
36	आजमगढ़	फूलपुर		प्रा०पा० बखरा	0	0	0	0	1	1	1
37	आजमगढ़	फूलपुर		सन्त रविदास प्रा०पा० बखरा	0	0	0	0	1	1	1
38	आजमगढ़	तहबरपुर	1	प्रा०पा० अरनौला	0	0	0	0	1	1	0
39	आजमगढ़	तरवां	1	पश्चिमपट्टी	0	0	0	0	1	1	0
40	आजमगढ़	जहानागंज	1	तितिरा	0	0	0	0	1	1	1
41	आजमगढ़	अहरौला	1	प्रा०पा० टेल्लुआ	0	0	0	0	1	1	0
42	आजमगढ़	अहरौला	2	प्रा०पा० बिहरा बुजुर्ग	0	0	0	0	1	1	0
43	आजमगढ़	अतरीलिया		मड़ना	0	0	0	0	1	1	0
44	आजमगढ़	लालगंज	1	चतुरपुर खास	0	0	0	0	1	1	0
	योग :		44	गड़ौली	0	0	0	0	1	1	1
					0	0	0	0	44	44	28