



सं. 16/2015-16 के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के लिए जिले के विकास क्षेत्रों में लक्षित बसावटों के लिए सड़क मार्गों का नाम, लम्बाई, लागत, भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगति और कार्य की वर्तमान स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है।

(लम्बाई कि०मी० में) (लागत ₹० लाख में)

क्र० सं०	जनपद / खण्ड का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	लक्षित बसावट का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई	लो०नि०वि० की लागत	वर्ष 15-16 तक आवंटन	भौतिक प्रगति (कि०मी० में)	वित्तीय प्रगति (₹० लाख में)	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
13	आजमगढ़ प्रा०ख०	गोपालपुर	महराजगंज	सुगौटी	सुगौटी	सुगौटी सम्पर्क मार्ग।	0.550	22.58	22.58	0.550	2.26	कार्य पूर्ण।
14	आजमगढ़ प्रा०ख०	सगड़ी	अजमतगढ़	पारीपट्टी	पारीपट्टी	अन्जानशहीद हाजीपुर मार्ग से पारीपट्टी सम्पर्क मार्ग।	0.400	16.42	16.42	0.000	1.64	कार्य प्रगति पर
15	आजमगढ़ प्रा०ख०	अतरौलिया	अहिरोला	कोलवालीपुर	अनुसूचित बस्ती	कोतवालीपुर अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग।	0.650	26.68	26.68	0.000	26.68	कार्य प्रगति पर
16	आजमगढ़ प्रा०ख०	गोपालपुर	महराजगंज	सिकन्दरपुर आइमा	अनुसूचित बस्ती	सिकन्दरपुर आइमा अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग।	0.350	15.09	15.09	0.350	15.09	कार्य पूर्ण।
17	आजमगढ़ प्रा०ख०	सगड़ी	अजमतगढ़	पारीपट्टी	अनुसूचित बस्ती	कालिकापुर मार्ग से पारीपट्टी अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग।	0.650	27.40	27.40	0.000	27.40	कार्य प्रगति पर
				13	17		<b>18.590</b>	<b>789.960</b>	<b>717.74</b>	<b>8.200</b>	<b>251.570</b>	
1	आजमगढ़ नि०ख०	लालगंज	लालगंज	सुल्तानपुर नवापुरा	भरौटी	सुल्तानपुर नवापुरा भरौटी सम्पर्क मार्ग।	0.625	25.64	25.64	0.000	2.56	कार्य प्रगति पर
2	आजमगढ़ नि०ख०	लालगंज	लालगंज	बहलोलपुर तिरौली	बहलोलपुर तिरौली	बहलोलपुर तिरौली सम्पर्क मार्ग।	0.240	9.85	9.85	0.000	0.99	कार्य प्रगति पर
3	आजमगढ़ नि०ख०	लालगंज	लालगंज	जेहतमन्दपुर	चौकीदौना	बैरीडीह सम्पर्क मार्ग से प्राथमिक विद्यालय होते हुए चौकीदौना सम्पर्क मार्ग।	0.350	14.36	14.36	0.350	1.44	कार्य पूर्ण।
4	आजमगढ़ नि०ख०	मुबारकपुर	जहानागंज	अतरारी	अतरारी खास	अतरारीखास सम्पर्क मार्ग।	0.400	16.42	16.42	0.400	1.64	कार्य पूर्ण।
5	आजमगढ़ नि०ख०	लालगंज	लालगंज	बहलोलपुर तिरौली	अनुसूचित बस्ती	बहलोलपुर तिरौली अनु० बस्ती सम्पर्क मार्ग।	0.400	16.41	16.41	0.000	8.21	कार्य प्रगति पर
6	आजमगढ़ नि०ख०	लालगंज	ठेकमा	चिउटही	उसरा	चिउटही से उसरा सम्पर्क मार्ग।	1.000	35.33	35.33	0.000	7.07	कार्य प्रगति पर
							<b>3.015</b>	<b>118.010</b>	<b>118.010</b>	<b>0.750</b>	<b>21.910</b>	



o"lZ2015&16 grqMwjle eulgj ylg; k l exzfockl ; k ukrrZ p; fur l exzfockl xyl dVfoVh l st k usgrql E dZ  
eklkdk foj. k

(लम्बाई कि०मी० में)

(लागत रू० लाख में)

क्र० सं०	जनपद / खण्ड का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	लक्षित बसावट का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई	लो०नि०वि० की लागत	वर्ष 15-16 तक आवंटन	भौतिक प्रगति (कि०मी० में)	वित्तीय प्रगति (रू० लाख में)	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
12	आजमगढ़ नि०ख०-2	निजामाबाद	तहबरपुर	मधसिया	रामदेव का पूरा	मधसिया पसियान रामजतन-भरौटी होते हुए रामदेव का पुरा सम्पर्क मार्ग।	1.000	69.89	34.94	1.000	34.94	कार्य पूर्ण।
13	आजमगढ़ नि०ख०-2	निजामाबाद	मिर्जापुर	मीरपुर	अनुसूचित बस्ती प्रथम	लखनऊ-बलिया मार्ग से मीरपुर अनुसूचित बस्ती-प्रथम सम्पर्क मार्ग।	2.200	126.35	63.17	0.000	63.17	कार्य प्रगति पर
14	आजमगढ़ नि०ख०-2	निजामाबाद	तहबरपुर	हरैया	अनुसूचित बस्ती	हरैया अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग।	0.100	4.11	4.11	0.000	4.11	कार्य प्रगति पर
15	आजमगढ़ नि०ख०-2	निजामाबाद	रानी की सराय	खाजापुर (खाझेपुर)	अनुसूचित बस्ती	खाजापुर (खाझेपुर) अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग	0.450	18.46	18.46	0.450	18.46	कार्य पूर्ण।
16	आजमगढ़ नि०ख०-2	फूलपुर पवई	पवई	दोस्तपुर	अनुसूचित बस्ती	माहुल-पवई मार्ग से दोस्तपुर अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग।	0.800	34.22	34.22	0.800	34.22	कार्य पूर्ण।
						<b>; l&amp;&amp;</b>	<b>15.500</b>	<b>776.650</b>	<b>614.12</b>	<b>5.950</b>	<b>334.39</b>	
1	आजमगढ़ नि०ख०-5	सदर	पल्हनी	बुन्दा	यादव बस्ती	बुन्दा यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग।	0.920	39.61	39.61	0.920	39.61	कार्य पूर्ण।
2	आजमगढ़ नि०ख०-5	सदर	पल्हनी	खैरपुर जगजीवन	यादव बस्ती	खैरपुर जगजीवन यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग।	1.220	50.67	50.67	1.220	50.67	कार्य पूर्ण।
3	आजमगढ़ नि०ख०-5	सदर	रानी की सराय	शाहकुन्दनपुर	यादव बस्ती	शाहकुन्दनपुर यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग।	1.470	58.34	58.34	0.000	11.67	कार्य प्रगति पर
4	आजमगढ़ नि०ख०-5	सदर	जहानागंज	नरेहथा	हरिजन बस्ती	नरेहथा हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग।	0.200	8.21	8.21	0.200	8.21	कार्य पूर्ण।
5	आजमगढ़ नि०ख०-5	सदर	पल्हनी	बुन्दा	बुन्दा	बुन्दा सम्पर्क मार्ग।	0.100	4.11	4.11	0.100	0.41	कार्य पूर्ण।

